


Cronograma Base.

ADJ. S.R.
OK

PLAN DE DESARROLLO CONCESION "CAMINO SAN PEDRO-CORONEL"

Etapas	Obra Designación	Total	CRONOGRAMA VIGENTE		CRONOGRAMA BASE AJUSTADO VIGENTE	
			Año Inicio	Año Término	Año Inicio	Año Término
Producción	Habilitación Hidráulica Pozo PC 04 Q= 30 L/s, hm= 27 m (equipos, tuberías, accesorios y energía eléctrica)	1.681	2019	2019	2020	2020
	Construcción FEAPATO San Pedro de La Paz Q= 10 L/s; hm= 115 m	2.115	2016	2016		
	Construcción Impulsión FEAPATO San Pedro de La Paz HX/E Dn= 125 mm; L= 11.303 m	15.459	2016	2016		
	Ampliación PTAP PC Q= 10 L/s (tuberías y equipos)	900	2020	2020		
TOTAL ETAPA PRODUCCION		20.155				
Distribución	Ampliación FEAP La Foresta - Rosario Q= 25 L/s a 20 m	352	2017	2017		
	Ampliación FEAP La Foresta - Rosario Q= 25 L/s a 20 m	352	2020	2020		
	Ampliación Estanque La Foresta V= 250 m ³	2.657	2023	2023		
TOTAL ETAPA DISTRIBUCION		3.361				
Recolección	Ampliación Capacidad FEAS Fourcade Q= 10 L/s ; hm= 14 m	650	2017	2017		
	Ampliación Capacidad FEAS Conavicoop Q= 55 L/s ; hm= 57 m	2.800	2017	2017		
	Ampliación Capacidad FEAS Conavicoop Q= 21 L/s ; hm= 57 m	1.100	2021	2021		
TOTAL ETAPA RECOLECCION		4.550				
Disposición	Refuerzo Emisario Descarga PTAS Dn= 250 mm ; L= 225 m	697	2024	2024		
TOTAL ETAPA DISPOSICION		697				
TOTAL GENERAL		28.763				



Juan José Inzunza Palma
Gerente General
Aguas San Pedro S.A.