


CRONOGRAMA DE INVERSIONES

SC-08-01-2020

Etapa	Obra Designación	Total	CRONOGRAMA VIGENTE			CRONOGRAMA BASE AJUSTADO		
			Año Inicio	Año Termino	Mes Termino	Año Inicio	Año Termino	Mes Termino
Producción	Construcción Malla Puntera Pioneros 04 Sistema Productivo Pioneros 8 L/s	600	2020	2020	—	—	—	—
	Construcción y Habilitación PEAP tipo D Punteras Pioneros 04 Q=8 L/s a 9,35 m	600	2020	2020	—	—	—	—
	Construcción Malla Puntera Rosario 04 Sistema Productivo La Foresta -Rosario 14 L/s	600	2020	2020	—	—	—	—
	Construcción y Habilitación PEAP tipo D Punteras Rosario 04 Q=14 L/s a 10 m	600	2020	2020	—	—	—	—
	Ampliación Capacidad PTAP PIC Q= 1 L/s (incluye equipos, tuberías, accesorios y energía eléctrica)	1.561	2027	2027	—	—	—	—
	Ampliación Capacidad Cloración Sistema PIC Q= 24 L/s (equipos y tuberías)	800	2015	2015	—	—	—	—
	Implementación Filtración granular Recinto Foresta - Rosario	2500	2019	2019	Agosto	—	—	—
	Implementación Filtración granular Recinto Pioneros	2750	2020	2020	Agosto	—	—	—
TOTAL ETAPA PRODUCCION		10.011						
Distribución	Ampliación Estanque La Foresta-Rosario V= 60 m3	1.470	2027	2027	—	—	—	—
	Ampliación Estanque Pioneros V= 150 m3	2.335	2015	2015	—	—	—	—
	Ampliación Estanque Pioneros V= 150 m3	2.335	2022	2022	Diciembre	—	—	—
	Ampliación Capacidad PEAP La Foresta-Rosario Q= 20 L/s a 17 m (equipos y tuberías)	287	2015	2015	—	—	—	—
	Ampliación capacidad PEAP La Foresta-Rosario Q= 16 L/s a 17 m (equipos y tuberías)	250	2020	2020	Diciembre	—	—	—
	Ampliación Capacidad PEAP Pioneros Q= 1 L/s a 55 m (equipos y tuberías)	234	2022	2022	Diciembre	2023	2023	Diciembre
	Refuerzo Impulsión PEAP Pioneros DN= 160 mm; L= 1.738	2.377	2022	2022	Diciembre	2023	2023	Diciembre
TOTAL ETAPA DISTRIBUCION		9.288						
Recolección	Ampliación PEAS San Pedro del Valle Q= 1 L/s ; h=14 m (equipos y tuberías)	221	2026	2026	—	—	—	—
	Ampliación PEAS PIC Q= 21 L/s ; h=15 m (equipos y tuberías)	725	2015	2015	—	—	—	—
	Ampliación PEAS Norte Q= 13 L/s ; h=32 m (equipos y tuberías)	952	2015	2015	—	—	—	—
	Ampliación PEAS Conavicoop Q= 21 L/s ; h=57 m (equipos y tuberías) (Obra comprometida en PD ATO San Pedro de La Paz)	Obra Comprometida en PD ATO San Pedro de La Paz				—	—	—
TOTAL ETAPA RECOLECCION		1.898						
Disposición	Refuerzo Emisario Descarga PTAS HDPE PN6 DN= 200 mm ; L= 225 m	555	2025	2025	—	—	—	—
TOTAL ETAPA DISPOSICION		555						
TOTAL GENERAL		21.752						

Juan José Inzunza Palma
Gerente General
AGUAS SAN PEDRO S.A.

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS	
CODIGO: SC :	
SC 08 - 01	
Ord. SISS N°137/22 y Carta N°1859/21 de AGUAS SAN PEDRO	
DIVISION DE CONCESIONES	

San Pedro de la Paz, Dic 2021