

### Cronograma Base Ajustado Sector Frutexsa - SC-13-52 L.

| Etapa                           | Obra (Tipo) | Descripción                                                                                                            | Monto Inversión Total (UF) | Cronograma Vigente |             |             | Cronograma Base Ajustado |             |             |
|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                 |             |                                                                                                                        |                            | Año Inicio         | Año Término | Mez Termina | Año Inicio               | Año Término | Mes Termina |
| Producción                      | Capacidad   | Adquisición de Derechos de Agua 5,0 l/s Pozo HB01                                                                      | 1.628                      | 2036               | 2036        | Diciembre   |                          |             |             |
|                                 | Capacidad   | Ampliación PEAP Tipo HB01 en Q=19,5 l/s a Hm=124,32 m.                                                                 | 2.988                      | 2028               | 2028        | Diciembre   |                          |             |             |
|                                 | Capacidad   | Ampliación PEAP Tipo HB02 en Q=19,5 l/s a Hm=124,32 m.                                                                 | 2.988                      | 2028               | 2028        | Diciembre   |                          |             |             |
|                                 | Capacidad   | Ampliación PEAP Tipo HB01 en Q=5,0 l/s a Hm=124,32 m.                                                                  | 1.955                      | 2036               | 2036        | Diciembre   |                          |             |             |
|                                 | Capacidad   | Ampliación PEAP Tipo HB02 en Q=5,0 l/s a Hm=124,32 m.                                                                  | 1.955                      | 2036               | 2036        | Diciembre   |                          |             |             |
| <b>TOTAL ETAPA PRODUCCION</b>   |             |                                                                                                                        | <b>11.514</b>              |                    |             |             |                          |             |             |
| Distribución                    | Capacidad   | Ampliación PEAP Tipo A Buin Poniente en Q=30 l/s a Hm=34,00 m.                                                         | 1.744                      | 2028               | 2028        | Diciembre   |                          |             |             |
| <b>TOTAL ETAPA DISTRIBUCION</b> |             |                                                                                                                        | <b>1.744</b>               |                    |             |             |                          |             |             |
| Recolección                     | Capacidad   | No se definen obras de recolección                                                                                     |                            |                    |             |             |                          |             |             |
| <b>TOTAL ETAPA RECOLECCION</b>  |             |                                                                                                                        | <b>0</b>                   |                    |             |             |                          |             |             |
| Disposición                     | Capacidad   | Adelantamiento Aumento de capacidad tratamiento biológico PTAS Hacienda Buin en Q = 4,0 l/s y en 60 (KqDBO5/día) (*)   | 0                          | 2027               | 2027        | Diciembre   | 2028                     | 2028        | Diciembre   |
|                                 | Capacidad   | Adelantamiento Aumento de capacidad tratamiento biológico PTAS Hacienda Buin en Q = 4,0 l/s y en 20 (KqDBO5/día) (*)   | 0                          | 2028               | 2028        | Diciembre   |                          |             |             |
|                                 | Capacidad   | Adelantamiento Aumento de capacidad tratamiento biológico PTAS Hacienda Buin en Q = 6,5 l/s y en 250 (KqDBO5/día) (**) | 0                          | 2029               | 2029        | Diciembre   |                          |             |             |
|                                 | Capacidad   | Adelantamiento Aumento de capacidad desinfección PTAS Hacienda Buin en Q = 24,5 l/s (**)                               | 0                          | 2027               | 2027        | Diciembre   | 2028                     | 2028        | Diciembre   |
|                                 | Capacidad   | Aumento de capacidad PEAS Efluente en Q = 16,7 l/s@12 m                                                                | 1.078                      | 2027               | 2027        | Diciembre   | 2028                     | 2028        | Diciembre   |
|                                 | Capacidad   | Aumento de capacidad PEAS Efluente en Q = 16,7 l/s@12 m                                                                | 1.101                      | 2027               | 2027        | Diciembre   | 2028                     | 2028        | Diciembre   |
|                                 | Capacidad   | Aumento de capacidad PEAS Efluente en Q = 16,7 l/s@12 m                                                                | 1.101                      | 2032               | 2032        | Diciembre   |                          |             |             |
| <b>TOTAL ETAPA DISPOSICION</b>  |             |                                                                                                                        | <b>3.280</b>               |                    |             |             |                          |             |             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>            |             |                                                                                                                        | <b>16.538</b>              |                    |             |             |                          |             |             |

(\*) No se considera inversión dado que ítem figura en Obra comprometida en Plan de Desarrollo 2024-2038, Concesión Estación Buin, Comuna de Buin, SC 13-52, REV. 4, julio 2021

(\*\*) No se considera inversión dado que ítem figura en PD Pintor Venturelli Comuna de Buin 2021-2035, REV 2, julio 2023.

**Marta Sepúlveda Murillo**

Jefatura Unidad de Concesionarias  
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

2026-09-17 06:32



**Filippo Bustos Loyola**  
Gerente General (S)  
Aguas San Pedro S.A.

Septiembre, 2026

